



Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EIDO	CONTRATADO		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER
				RECURSO FORTAMUN	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO			
<b>OBRAS EJERCIDAS Y/O COMPROMETIDAS EJERCICIO FISCAL 2022</b>													
7	VALLE HERMOSO	GRUPO URBANIZADOR CML SA DE CV	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO DE EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE REVOLUCION A CALLE AMERICA COLONIA EDUARDO CHAVEZ MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 291,786.60	BENEFICIARIOS	200	29/09/2022	27/10/2022	100%	91%	\$ 264,891.49	\$ 26,895.11	
8	VALLE HERMOSO	GRUPO URBANIZADOR CML SA DE CV	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO DE CALLE AMERICA DE BRECHA 118 A CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO COLONIA MODELO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 970,970.00	BENEFICIARIOS	300	04/10/2022	01/11/2022	80%	91%	\$ 881,471.90	\$ 89,498.10	
9	VALLE HERMOSO	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO DE CALLE 2 DE ABRIL DE CALLE REVOLUCION A CALLE AMERICA, COLONIA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 357,924.71	BENEFICIARIOS	150	01/11/2022	01/12/2022	90%	80%	\$ 286,339.77	\$ 71,584.94	
10	POBLADO EL REALITO	GRUPO CONSTRUCTIVO O JRL SA DE CV	REPARACION DE SOCAVÓN: EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE DON ELIAS A DESFOGUE EN EL POBLADO EL REALITO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$160,000.00	BENEFICIARIOS	200	01/11/2022	15/11/2022	100%	100%	\$ 160,000.00	\$ -	
11	VALLE HERMOSO	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADA EN BOULEVARD AMERICO VILLARREAL ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. 2) CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADA EN BOULEVARD AMERICO VILLARREAL ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	\$150,152.25	BENEFICIARIOS	300	15/11/2022	21/11/2022	100%	100%	\$ 150,152.25	\$ -	
12	VALLE HERMOSO	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIMERA DE CALLE JUAREZ A CALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	\$527,800.00	BENEFICIARIOS	300	16/11/2022	23/11/2022	100%	100%	\$ 527,800.00	\$ -	

Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	BENEFICIARIOS		FECHA DE:		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER	
				RECURSO FORTAMUN	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO			FINANCIERO
13	VALLE HERMOSO	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TAMAULIPAS DE CALLE NOVENA A CALLE ONCE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	\$1,096,200.00	BENEFICIARIOS	200	16/11/2022	23/11/2022	100%	100%	\$ 1,096,200.00	\$ -
14	VALLE HERMOSO	GRUPO CONSTRUCTIVO O JRL SA DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE DE CALLE SEXTA A CALLE SEPTIMA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	\$143,720.00	BENEFICIARIOS	150	18/11/2022	18/12/2022	100%	100%	\$ 143,720.00	\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>TOTALES NETOS PARA OBRA PÚBLICA 2022</b>							<b>\$ 7,515,420.82</b>	<b>\$ 7,199,459.92</b>

Presidente Municipal

*[Signature]*

Dr. Alberto Enrique Alanís Villarreal



Sindico Municipal

*[Signature]*

C.P. Ma. de los angeles Arce Lopez



Contrator Municipal

*[Signature]*

C.P. Severiano Torres Gutierrez



Tesorero Municipal

*[Signature]*

C.P. Martha Perez Torres



Director de Obras y Programas

*[Signature]*

Ing. Luis Enrique Villegas Nunez

