

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE: VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2022**

No.	Fuente o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Inicio	Terminó	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado	Devengado	Avance Físico	Avance Financiero	Situación de la obra (terminada en proceso, suspendida, cancelada)
1	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE LA CALLE DOCE DE CALLE RIO BRAVO A CALLE AMERICA	OP-VH-FORTA-001/2022	06/08/22	08/09/2022	GRUPO URBANIZADOR CIML SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 256,636.80	\$ 256,636.80	100%	100%	terminada
2	FORTAMUN	FRESADO DE LAS CALLES	CALLE PRIMERA DE CALLE COSME SANTOS A CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ DE CALLE SEGUNDA A CALLE TERCERA	OP-VH-FORTA-002/2022	02/09/22	09/09/2022	GRUPO URBANIZADOR CIML SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 138,294.46	\$ 138,294.46	100%	100%	terminada
3	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE CALLE CUARTEMOC DE CALLE CUARTA A CALLE SEXTA COLONIA SARH	OP-VH-FORTA-003/2022	13/09/22	13/10/2022	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 632,296.00	\$ 632,296.00	100%	100%	terminada
4	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE COSME SANTOS CALLE SEPTIMA A CALLE ONCE COLONIA LAZARO CARDENAS	OP-VH-FORTA-004/2022	13/09/2022	18/09/2022	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS A TRES	\$ 1,214,640.00	\$ 1,214,640.00	100%	100%	terminada
5	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO	DE CALCO DE CALLE HIDALGO DE BRECHA 118 A BRECHA 119 COLONIA TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-005/2022	20/09/2022	28/10/2022	GRUPO URBANIZADOR CIML SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS A TRES	\$ 1,388,492.00	\$ 1,388,492.00	100%	91%	terminada
6	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE CALLE PRIMERA DE CALLE ROSALINDA GUERRERO A BOULEVARD AMERICO VILLARREAL COLONIA MEXICO	OP-VH-FORTA-006/2022	20/09/2022	28/10/2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 186,508.00	\$ 186,508.00	100%	100%	terminada
7	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE 22 A CALLE AMERICA COLONIA EDUARDO CHAVEZ	OP-VH-FORTA-007/2022	20/09/2022	27/10/2022	GRUPO URBANIZADOR CIML SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 291,786.60	\$ 291,786.60	100%	91%	terminada
8	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	DE CALLE ZARAGOZA DE CALLE SEGUNDA A CALLE TERCERA ZONA CENTRO	OP-VH-FORTA-008/2022	04/10/2022	17/11/2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	100%	80%	terminada
9	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE CALLE AMERICA DE BRECHA 118 A CALLE ING SANTIAGO GUJARDO COLONIA MODELO	OP-VH-FORTA-009/2022	04/10/2022	01/11/2022	GRUPO URBANIZADOR CIML SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS A TRES	\$ 970,970.00	\$ 881,471.00	80%	91%	proceso
10	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE CALLE 2 DE ABRIL DE CALLE REVOLUCION A CALLE AMERICA COLONIA VISTA HERMOSA	OP-VH-FORTA-010/2022	01/11/2022	01/12/2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 357,924.71	\$ 286,319.71	90%	80%	proceso
11	FORTAMUN	Reparación de Socavon	En calle santa entre calles Don Elias a Daplogue en el Poblado el Pueblo	OP-VH-FORTA-011/2022	01/11/2022	15/11/2022	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%	100%	terminada
12	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE LA CALLE PRIMERA DE CALLE JUAREZ A CALLE MORELOS	OP-VH-FORTA-012/2022	01/11/2022	15/11/2022	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 254,800.00	\$	100%	0%	terminada
13	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE 2495 MZ DE BANQUETA ESTAMPADA	EN BOULEVARD DE AV LAZARO CARDENAS	OP-VH-FORTA-013/2022	15/11/2022	19/12/2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 708,600.00	\$	100%	0%	terminada
14	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADA	EN BOULEVARD AMERICO VILLARREAL ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA EN BOULEVARD AMERICO VILLARREAL ENTRE AV LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA	OP-VH-FORTA-014/2022	15/11/2022	21/11/2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 150,152.25	\$ 150,152.25	100%	100%	terminada
15	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	DE LA CALLE PRIMERA DE CALLE JUAREZ A CALLE MORELOS	OP-VH-FORTA-015/2022	18/11/2022	23/11/2022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 527,800.00	\$ 527,800.00	0%	100%	proceso
16	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	EN CALLE TAMAULIPAS DE CALLE NOVENA A CALLE ONCE	OP-VH-FORTA-016/2022	18/11/2022	23/11/2022	CONSTRUCIONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS A TRES	\$ 1,096,200.00	\$ 1,096,200.00	0%	100%	proceso
17	FORTAMUN	REPAVIMENTACION	DE CALLE VICTORIA DE CALLE ABRIL A CALLE 2 DE ABRIL	OP-VH-FORTA-017/2022	18/11/2022	23/11/2022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 114,261.00	\$ 0.00	0%	0%	proceso
18	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO	EN CALLE 26 ENTRE CALLE INDEPENDENCIA	OP-VH-FORTA-018/2022	18/11/2022	25/11/2022	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 49,590.00	\$ 0.00	0%	0%	proceso
19	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE ALLENDE DE CALLE SEXTA A CALLE SEPTIMA	OP-VH-FORTA-019/2022	18/11/2022	18/12/2022	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 143,720.00	\$ 143,720.00	100%	100%	proceso
20	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE GUILLERMO PRIETO DE CALLE AGUILERAS SERDAN A AV LAS PALMAS	OP-VH-FORTA-020/2022	18/11/2022	18/12/2022	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 192,701.69	\$ 0.00	0%	0%	proceso
21	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	DE CALLE GUILLERMO PRIETO DE CALLE AGUILERAS SERDAN A AV LAS PALMAS	OP-VH-FORTA-021/2022	20/11/2022	02/12/2022	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 111,658.40	\$ 0.00	0%	0%	proceso

22	FORTAMUN	REHABILITACION MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	EN CALLE FUNDADORES ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CALLE PROGRESO	OP-VH-FORTA-02/22/2022	20/11/2022	02/12/2022	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$ 138,079.20	\$ 0.00	0%	proceso	
23	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO	EN CALLE PROGRESO DE CALLE ARTURO FLORES A CALLE IGNACIO CALEROS	OP-VH-FORTA-02/23/2022	20/11/2022	02/12/2022	GRUPO CONSTRUCTIVO JLR	ADJUDICACION DIRECTA \$119,269.50	\$ 0.00	0%	proceso	
24	FORTAMUN	FRESADO DE CALLE	CALLE JUAREZ DE CALLE TERCERA A CALLE CUARTA	OP-VH-FORTA-02/24/2022	21/11/2022	30/11/2022	GRUPO URBANIZADOR CML SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$108,459.00	\$ 0.00	0%	proceso	
25	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADA	EN BOULEVARD DE CALLE SEPTIMA A CALLE ONCE	OP-VH-FORTA-02/25/2022	21/11/2022	30/11/2022	GRUPO URBANIZADOR CML SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$376,631.15	\$ 0.00	0%	proceso	
26	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CALLE INSURGENTES A CALLE REVOLUCION	OP-VH-FORTA-02/26/2022	05/12/2022	09/12/2022	CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS A TRES \$1,352,850.00	\$ 0.00	0%	proceso	
27	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	EN CALLE FUNDADORES DE CARRETERA INDEPENDENCIA A CALLE PROGRESO	OP-VH-FORTA-02/27/2022	05/12/2022	09/12/2022	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$404,077.84	\$ 0.00	0%	proceso	
28	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	DE CALLE ARTURO FLORES A CALLE IGNACIO CALEROS	OP-VH-FORTA-02/28/2022	05/12/2022	09/12/2022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$247,058.25	\$ 0.00	0%	proceso	
29	FORTAMUN	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO	DE BRECHA KM 110 DE MM 83 A 84 ACCESO AL EJIDO AGUILAS SERDAN	OP-VH-FORTA-02/29/2022	23/12/2022	23/01/2023	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL	ADJUDICACION DIRECTA \$420,000.00	\$ 0.00	0%	proceso	
30	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	EN CALLE 2 DE ABRIL DE CALLE REVOLUCION A CALLE AMERICA	OP-VH-FORTA-03/30/2022	23/12/2022	30/12/2022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$727,042.00	\$ 0.00	0%	proceso	
31	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	DE CALLE JUAN DE LA TORRE DE CARRETERA 82 A CALLE SATURNINO MENDOZ	OP-VH-FORTA-03/31/2022	23/12/2022	30/12/2022	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$ 265,880.90	\$ 0.00	0%	proceso	
32	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	DE CALLE 19 DE CALLE AMERICAS A CALLE AMERICA	OP-VH-FORTA-03/32/2022	23/12/2022	30/12/2022	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$ 425,875.50	\$ 0.00	0%	proceso	
33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	DE CALLE 28 DE CALLE TAMAUPIPAS A CALLE AMERICA	OP-VH-FORTA-03/33/2022	23/12/2022	30/12/2022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$ 450,927.00	\$ 0.00	0%	proceso	
34	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	DE CALLE 24 DE CALLE MORELOS A CALLE JUAREZ	OP-VH-FORTA-03/34/2022	23/12/2022	30/12/2022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA \$ 247,766.06	\$ 0.00	0%	proceso	
									\$14,846,748.91			

Presidente Municipal

Dr. Alberto Enrique Alamo Villalón

Sindico Municipal

Sergio Acevedo
C.P. Ma de los Angeles Acevedo Lopez

Contralor Municipal

Severino Torres
C.P. Martha P. Torres

Tesoro Municipal

[Signature]
C.P. Martha P. Torres

Director de Obras Publicas

[Signature]
Ing. Luis Enrique Villegas Nunez

